

1. melléklet: projekt költségek

| üzemidő-hosszabbítás | réfordítások | összesen | 2001. | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
|--|---------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|
| Előkészítő projekt | tény költségek* | 7 880 | 87 | 312 | 352 | 443 | 592 | 1 412 | 1 080 | 2 116 | 1 486 | | | | | | | | |
| Végrehajlási projekt | tény költségek | 7 757 | | | | | | | | | | 4 008 | 3 749 | | | | | | |
| | tervezett költségek | 10 650 | | | | | | | | | | | | 3153 | 2670 | 1452 | 1227 | 1425 | 723 |
| Engedélyfeltételi beruházások | tény kiadások | 6 446 | | | | | | | 72 | 110 | 1 309 | 1 189 | 3 766 | | | | | | |
| | tervezett kiadások | 2 719 | | | | | | | | | | | | 1 482 | 961 | 276 | | | |
| Üzemidő-hosszabbítási projekt mindösszesen | | 35 452 | 87 | 312 | 352 | 443 | 592 | 1 412 | 1 152 | 2 226 | 2 795 | 5 197 | 7 515 | 4 635 | 3 631 | 1 728 | 1 227 | 1 425 | 723 |
| * 3 353 M Ft aktiválásra került | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | összegek M Ft-ban | |

126